

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Velenka

aktuální informace ze dne 8.4.2020

1. harmonogram prací duben / květen 2020:

- Práce na kanalizačním a vodovodním řadu v ulici od požární nádrže na křižovatku
Dotčené nemovitosti: č.p. 85, 27, 28, 30, 50, 31, 93,97
- Práce na kanalizačním a vodovodním řadu v ulici od č.p. 25 směr kostel
Dotčené nemovitosti: č.p. 25, 144, 24, 23, 20, 21, 85
- Práce na kanalizačním a vodovodním řadu podél hlavní silnice směr Praha
Dotčené nemovitosti: č.p. 140, 71, 66, CH4, 141, 123, 135, 54, 110, 111, 33 a 97
- Práce na kanalizačním a vodovodním řadu od křižovatky dále směr Chrást.
Dotčené nemovitosti: č.p. 89, 121, 124, 137, 32 a parc.č. 232/4, 223 a 221

Harmonogram je přibližný, vše bude záležet na průběhu počasí a situaci s aktuálně vyhlášeným nouzovým stavem.

2. výstavba přípojek:

- Hlavní výstavba přípojek i na soukromých pozemcích bude probíhat v období jaro – podzim 2020
- Přípojky na veřejných i soukromých pozemcích se budou postupně stavět v místech, kde byly dokončené hlavní řady.
- Vzhledem k současnému nouzovému stavu se přípojky budují pouze po předchozí dohodě s majitelem nemovitosti. Zaměstnanci dodavatelské firmy omezují osobní kontakt s občany na nezbytně nutnou dobu.
- Vodoměrné šachty je možné si po předchozí dohodě vyzvednout na OÚ, objednávky u dodavatelů probíhají postupně. Platba je možná pouze v hotovosti. Kdo ještě neodevzdal dotazník na zakončení vodovodní přípojky, prosím dodejte ho na OÚ (postačí e-mailem)
- Při napojování soukromé části kanalizační přípojky dbejte na to, aby se do hlavního řadu nedostaly nečistoty z výkopu. Na všech nyní postavených hlavních stokách již byly provedené proplachy a proběhly kamerové zkoušky.

3. Postup stavby:

- Pokračují zemní a stavební práce na ČOV a ATS.
- Hlavní vodovodní řady a stoky jsou téměř hotové v části obce severně od hlavní silnice, nyní se hlavní výkopové práce posunují na druhou stranu.
- Položen byl již vodovodní přivaděč z Kerska (alej 1).
- Stavba pokračuje oproti původnímu plánu s mírným náskokem, takže s termínem řádného dokončení stavby nejpozději na jaře 2021 počítáme.
- Na stavbě bylo dosud proinvestováno řádově 26,5mil Kč, zbývá 36,5 mil Kč. Poskytovatel dotace z OPŽP dosud proplatil 13,6mil Kč a dalších 20,4mil Kč bude proplaceno letos. Financování ze strany poskytovatele dotace probíhá, i když se zpožděním. Na pokrytí zbývajících nákladů čerpáme finanční prostředky z úvěru.
- V loňském roce jsme také obdrželi dotaci z KÚ SČkraje ve výši 1,28 mil Kč na kofinancování. Letos jsme také podali žádost o dotaci na přípojky ze Středočeského programu životního prostředí. Vzhledem k současnému stavu je ale otázkou, zda tam nějaké prostředky budou.